

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION
2022		4 SLP220402201400	Proyecto de inversión	466826.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466826.87, modificado:466826.87}}	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE JORNALEROS AGRICOLAS EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	24	San Luis Potosí		56 Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social
2022		4 SLP220302138381	Proyecto de inversión	597523.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597523.8, modificado:597523.8}}	MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN SAN PEDRO	24	San Luis Potosí		56 Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
2022		4 SLP220402201378	Proyecto de inversión	21726.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21726.8, modificado:21726.8}}	MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL EN EL CHARQUITO	24	San Luis Potosí		56 Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social
2022		4 SLP220402201309	Proyecto de inversión	127000.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.92, modificado:127000.92}}	MEJORAMIENTO DE TEATRO EN PALMAS ANCHAS	24	San Luis Potosí		56 Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social
2022		4 SLP220402201366	Proyecto de inversión	66934.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66934.2, modificado:66934.2}}	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO A BASE DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN DERRAMADEROS	24	San Luis Potosí		56 Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación

2022	4 SLP220402201385	Proyecto de inversión	997107.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997107.14, modificado:997107.14}}	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN VILLA DE ARISTA	24 San Luis Potosí	56 Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización
2022	4 SLP220402201394	Proyecto de inversión	250560	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}}	MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA	24 San Luis Potosí	56 Villa de Arista	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
Sin identificar	Municipio de Villa de Arista	2022-1107	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Albergue (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:AV. HIPODROMO, VILLA DE ARISTA, S.L.P., lon:- 100.843164, 1 lat:22.640623}}	02-05-2022	31-12-2022
Sin identificar	Municipio de Villa de Arista	1702-2022	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.6, meta_modificada:674.6}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:Calle Cuauhtemoc, lon:- 100.834122, 1 lat:22.664391}}	02-05-2022	24-10-2022
Sin identificar	Municipio de Villa de Arista	2022-1109	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CAMINO AL PANTEON, EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA, SLP, lon:- 100.692754, 1 lat:22.633782}}	01-06-2022	31-10-2022
Sin identificar	Municipio de Villa de Arista	2022-1099	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:palmas anchas, villa de arista, slp, lon:- 100.862212, 1 lat:22.611822}}	02-05-2022	29-07-2023
Sin identificar	Municipio de Villa de Arista	2022-1705	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Sanitario (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:12, direccion:CALLE ACOSTA, DERRAMADEROS, VILLA DE ARISTA, SLP, lon:- 100.932542, 1 lat:22.570594}}	01-06-2022	29-07-2022

Sin identificar	Municipio de Villa de Arista	2022-1116	N	0	0	8464 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CARRETERA VILLA DE ARISTA A ENTRONQUE CARRETERA 57, lon:-100.810172, lat:22.659387}}	04-07-2022	01-10-2022
Sin identificar	Municipio de Villa de Arista		N	0	0	2000 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 18 DE MARZO, VILLA DE ARISTA, SLP, lon:-100.841467, lat:22.636208}}	01-12-2022	31-12-2022

AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
466826.87	466826.87	466826.87	466826.87	466826.87	{ctto1: {tipo_c avance:0.9}}	{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.9}}	{2201400/proyecto_INICIO, 2201400/proyecto_PROCESO, 2201400/proyecto_INICIO, 2201400/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
597523.8	597523.8	597523.8	597523.8	597523.8	{ctto1: {tipo_c avance:674.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.6}}	{2138381/proyecto_PROCESO, 2138381/proyecto_INICIO, 2138381/proyecto_FIN, 2138381/proyecto_PROCESO, 2138381/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21726.8	21726.8	21726.8	21726.8	21726.8	{ctto1: {tipo_c avance:30.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	{2201378/proyecto_PROCESO, 2201378/proyecto_INICIO, 2201378/proyecto_FIN, 2201378/proyecto_PROCESO, 2201378/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
127000.92	127000.92	127000.92	127000.92	127000.92	{ctto1: {tipo_c avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2201309/proyecto_FIN, 2201309/proyecto_PROCESO, 2201309/proyecto_FIN, 2201309/proyecto_PROCESO, 2201309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
66934.2	66934.2	66934.2	66934.2	66934.2	{ctto1: {tipo_c avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}	{2201366/proyecto_INICIO, 2201366/proyecto_PROCESO, 2201366/proyecto_FIN, 2201366/proyecto_PROCESO, 2201366/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

997107.14	997107.14	997107.14	997107.14	997107.14	{ctto1: {tipo_c avance:1.0}}	{2201385/proyecto_ INICIO, {meta1: {unidad_medid a:Hectárea, 2201385/proyecto_ PROCESO}2201394/proyecto_ INICIO, 2201394/proyecto_ FIN, {meta1: {unidad_medid a:Cancha(s), 2201394/proyecto_ INICIO}Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
250560	250560	250560	250560	250560	{ctto1: {tipo_c avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones