

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROB ADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSAB LE
2022		3 SLP220102064608	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:334843.54}}	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA LAGUNA		24 San Luis Potosí
2022		3 SLP220302138381	Proyecto de inversión	597523.8	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597523.8, modificado:597523.8}}	MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN SAN PEDRO		24 San Luis Potosí

DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS ABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES
--	---	--	-----------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-----------------------------

56	Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	001	N	0
----	-----------------	--	--------------	-----------------	---------------------------------------	-----	---	---

56	Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Villa de Arista	1702-2022	N	0
----	-----------------	--	--------------	-----------------	------------------------------	-----------	---	---

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
0	1200	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MOCTEZUMA, VILLA DE ARISTA, S.L.P., lon:- 100.84487854, lat:22.64237908}}	01-03-2022	30-04-2022	334843.54	334843.54
0	207	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.6, meta_modificada:674.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:Calle Cuauhtemoc, lon:- 100.834122, lat:22.664391}}	02-05-2022	24-10-2022	597523.8	597523.8

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
334843.54	334843.54	334843.54	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:1.0}}	{2064608/proyecto_ PROCESO, 2064608/proyecto_ INICIO, 2064608/proyecto_ PROCESO, 2064608/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
597523.8	597523.8	597523.8	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2138381/proyecto_ INICIO, 2138381/proyecto_ PROCESO, 2138381/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones