

Total: 49

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150400595510	Construcción De Cortos Dormitorio	2015-5441	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100623822	Ampliación De Red De Alumbrado Público, Av. Cordelia Y Prolongación Hidalgo - 649	649	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$145,170	\$145,170	\$145,170	\$145,170	\$145,170	\$145,170	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: LUMINARIAS ES LA UNIDAD DE MEDIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100624116	Rehabilitación De Equipo De Pozo De Agua Potable - 920	920	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,556	\$34,556	\$34,556	\$34,556	\$34,556	\$34,556	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200644939	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal - 69289	69289	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$80,783	\$80,783	\$80,783	\$80,783	\$80,783	\$80,783	100.00	\$0	Otros	7,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200654521	Construcción De Banquetas Con Concreto Estampado En Calle Hidalgo Cabecera Municipal - 68648	68648	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$266,177	\$266,177	\$266,177	\$266,177	\$266,177	\$266,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200656898	Rehabilitación De Calle En Privada Bocanegra Cabecera Municipal - 68684	68684	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$7,400	\$7,400	\$7,400	\$7,400	\$7,400	\$7,400	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200656899	Ampliación De Linea De Conducción De Drenaje Sanitario En Prolongación 18 De Marzo - 68506	68506	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,656	\$7,656	\$7,656	\$7,656	\$7,656	\$7,656	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659419	Rehabilitación De Calle Hidalgo En Cabecera Municipal - 68607	68607	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200699719	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 186987	186987	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2016		\$2,129	\$2,129	\$2,129	\$2,129	\$2,129	\$2,129	100.00	\$0	Piezas	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SERVICIOS SANITARIOS / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200726848	Rehabilitación De Carretera Villa De Arista Moctezuma Bacheo - 187664	187664	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$54,485	\$54,485	\$54,485	\$54,485	\$54,485	\$54,485	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA LONGITUD DE LA CARRETERA ES 8 KM PERO SOLO SE BACHEAN LAS AREAS QUE LO NECESITAN / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200726849	Rehabilitación De Carretera Villa De Arista Entronque Carretera Cincuenta Y Siete Bacheo - 187521	187521	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$54,485	\$54,485	\$54,485	\$54,485	\$54,485	\$54,485	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA LONGITUD DE LA CARRETERA ES 24KM SOLO SE BACHEAN LAS AREAS QUE LO NECESITAN / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200726851	Rehabilitación De Bomba De Pozo De Agua Potable - 69704	69704	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO DE AGUA POTABLE / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO HASTA QUE NO REGISTRE AVANCES Y MANDE A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790092	Modificación De Linea De Conducción De Agua Potable De San Fidel A La Cecilia - 348435	348435	San Luis Potosí	Villa de Arista	La Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$205,842	\$205,842	\$205,842	\$205,842	\$205,842	\$205,842	\$205,842	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 49

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP15150400595510	Construcción De Cortos Dormitorio	2015-5441	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790692	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Dieciséis De Septiembre Cabecera Municipal De Villa De Arista - 348214	348214	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$919,928	\$919,928	\$418,249	\$418,249	\$418,249	\$418,249	\$418,249	45.47	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	35.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO ES EL RECURSO EJERCIDO DE FISM Y FISE. / Física: EL AVANCE NO CONTEMPLA AUN LA APLICACION DE CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790693	Pavimentación De Concreto Hidraulico Privada Niños Heroes Cabecera Municipal De Villa De Arista - 348246	348246	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$815,022	\$815,022	\$373,603	\$373,603	\$373,603	\$373,603	\$373,603	45.84	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	35.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO ES EL RECURSO EJERCIDO DE FISM Y FISE. / Física: EL AVANCE NO CONTEMPLA AUN LA APLICACION DE CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790694	Construcción De Linea De Conduccion De Agua Potable Pozo De Gonzalez A Cabecera Municipal - 348438	348438	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$452,217	\$452,218	\$452,218	\$452,218	\$452,218	\$452,218	\$452,218	100.00	\$0	Metros lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790695	Terminacion De Aula Didáctica En Jardín De Niños Gabriela Mistral En La Cabecera Municipal - 348431	348431	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2016	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	100.00	\$0	Otros	110	0.00	80.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790696	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Avenida Cordelia Y Privadas Hipódromo En Cabecera Municipal - 348429	348429	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$775,890	\$775,890	\$775,890	\$775,890	\$775,890	\$775,890	\$775,890	100.00	\$0	Otros	75	0.00	70.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790697	Rehabilitación De Calles A Base De Asfalto En Cabecera Municipal - 348427	348427	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,925	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790698	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Cuahutemoc Cabecera Municipal De Villa De Arista - 348096	348096	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,494,280	\$748,598	\$748,598	\$748,598	\$748,598	\$748,598	\$748,598	50.10	\$0	Metros Cuadrados	119	100.00	65.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO ES EL RECURSO EJERCIDO DE FISM Y FISE. / Física: EL AVANCE ES EL 65% DE LOS METROS CUADRADOS TOTALES QUE SON 2778.36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790699	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Veinte De Noviembre Cabecera Municipal De Villa De Arista - 329757	329757	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$976,458	\$976,458	\$432,965	\$432,965	\$432,965	\$432,965	\$432,965	44.34	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	65.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO ES EL RECURSO EJERCIDO DE FISM Y FISE. / Física: EL AVANCE ES EL 65% DE LOS METROS CUADRADOS TOTALES QUE SON 1611 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790700	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 325781	325781	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$138,109	\$138,109	\$138,109	\$138,109	\$138,109	\$138,109	\$138,109	100.00	\$0	Otros	6,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790701	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Lateral Miguel Hidalgo En Cabecera Municipal - 316494	316494	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$766,525	\$766,525	\$766,525	\$766,525	\$766,525	\$766,525	\$766,525	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE FISICO REFLEJADO ES POR LA ELABORACION DEL PROYECTO Y MARCADO, POR IMPREVISTOS NO SE HA AVANZADO EN LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790702	Ampliacion Consulta Externa Hbc Villa De Arista Slp Primera Etapa - 318285	318285	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,999,989	\$1,999,990	\$1,999,990	\$1,999,990	\$1,999,990	\$1,999,423	\$1,999,423	99.97	\$0	Metros Cuadrados	7,575	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790703	Construcción De Cuartos Dormitorios Zona Dos - 324369	324369	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$991,544	\$991,544	\$286,563	\$286,563	\$286,563	\$286,563	\$286,563	28.90	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A FISM / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR EL INVIES, DESCONOCIMOS EL AVANCE FINANCIERO POR PARTE DE ELLOS, ASI COMO LAS CONDICIONES DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790704	Construcción De Cuartos Dormitorios Zona Uno - 324338	324338	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	Aportaciones Federales para Entidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,284,862	\$2,284,862	\$655,959	\$655,959	\$655,959	\$655,959	\$655,959	28.71	\$0	Vivienda	230	0.00	100.00	Financiera: lo ejercido es la aportacion de fism / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR EL INVIES, DESCONOCIMOS EL AVANCE FINANCIERO POR PARTE DE ELLOS, ASI COMO LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 49

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150400595510	Construcción De Cortos Dormitorio	2015-5441	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790705	Rehabilitación De Cableado Del Pozo De Agua Potable De Gonzalez Que Abastece A La Cabecera Municipal - 325461	325461	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	100.00	\$0	Otros	7,725	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790706	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Cordelia En Cabecera Municipal - 311311	311311	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790707	Construcción De Vado Entronque Carretera Cincuenta Y Siete Villa De Arista Anillo Periferico - 310716	310716	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$42,298	\$42,298	\$42,298	\$42,298	\$42,298	\$42,298	\$42,298	\$42,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790710	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Segunda Privada Emiliano Zapata En Cabecera Municipal - 224240	224240	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$81,075	\$81,075	\$81,075	\$81,075	\$81,075	\$81,075	\$81,075	\$81,075	100.00	\$0	Otros	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790711	Rehabilitación De Calles Dieciocho De Marzo Av Cordelia Av Hipodromo Y Anillo Periferico Bacheo - 224190	224190	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,233	\$14,233	\$14,233	\$14,233	\$14,233	\$14,233	\$14,233	\$14,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790712	Rehabilitación De Impermeabilizante Para Techo En Aulas Para La Cam Louis Braille Centro De Atención Multiple - 187282	187282	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2016	\$65,507	\$65,507	\$65,507	\$65,507	\$65,507	\$65,507	\$65,507	\$65,507	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790713	Rehabilitación De Calles Cabecera Municipal - 323844	323844	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$63,942	\$63,942	\$63,942	\$63,942	\$63,942	\$63,942	\$63,942	\$63,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790714	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 255253	255253	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Charquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	100.00	\$0	Otros	446	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790715	Rehabilitación De Transformador Del Pozo De Agua Potable - 324387	324387	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15,312	\$15,312	\$15,312	\$15,312	\$15,312	\$15,312	\$15,312	\$15,312	100.00	\$0	Otros	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRANSFORMADOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790716	Construcción Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tension - 255740	255740	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$208,783	\$208,783	\$208,783	\$208,783	\$208,783	\$208,783	\$208,783	\$208,783	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: SECTORES ES LA UNIDAD DE MEDIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790717	Mejoramiento De Aulas En La Preparatoria Bicentenario - 222550	222550	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,029	\$5,029	\$5,029	\$5,029	\$5,029	\$5,029	\$5,029	\$5,029	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790718	Construcción De Comedores Escolares En Escuela Telesecundaria - 348432	348432	San Luis Potosí	Villa de Arista	La Escobrida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2016	\$28,085	\$28,085	\$28,085	\$28,085	\$28,085	\$28,085	\$28,085	\$28,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790719	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 255025	255025	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$35,460	\$35,460	\$35,460	\$35,460	\$35,460	\$35,460	\$35,460	\$35,460	100.00	\$0	Metros lineales	151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790720	Rehabilitación De Equipo De Pozo De Agua Potable - 224161	224161	San Luis Potosí	Villa de Arista	Milpas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$37,096	\$37,096	\$37,096	\$37,096	\$37,096	\$37,096	\$37,096	\$37,096	100.00	\$0	Otros	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 49

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150400595510	Construcción De Cortos Dormitorio	2015-5441	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS		33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790721	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 68822	68822	San Luis Potosí	Villa de Arista	Milpas	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	263	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790722	Rehabilitación De Columna A Base De Tubería En El Pozo De Agua Potable - 325158	325158	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Tajo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,561	\$8,561	\$8,561	\$8,561	\$8,561	\$8,561	\$8,561	100.00	\$0	Otros	206	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790723	Adquisición De Bomba Para Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 226330	226330	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Tajo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$35,775	\$35,775	\$35,775	\$35,775	\$35,775	\$35,775	\$35,775	100.00	\$0	Piezas	206	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOMBA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790724	Rehabilitación De Pila De Agua Potable - 224109	224109	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Tajo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$996	\$996	\$996	\$996	\$996	\$996	\$996	100.00	\$0	Metros cúbicos	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790725	Construcción De Biblioteca En Escuela Preparatoria - 327194	327194	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2016	\$249,870	\$249,870	\$249,870	\$249,870	\$249,870	\$249,870	\$249,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790726	Rehabilitación De Columna A Base De Tubería En El Pozo De Agua Potable - 318446	318446	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,510	\$5,510	\$5,510	\$5,510	\$5,510	\$5,510	\$5,510	100.00	\$0	Otros	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790727	Perforación De Pozo Profundo - 326897	326897	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,098,668	\$2,099,989	\$1,049,989	\$1,049,989	\$1,049,989	\$1,049,989	\$1,049,989	50.00	\$0	Otros	405	0.00	35.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO ES DE FISM, LA APORTACION RESTANTE AUN NO DEPOSITA LA CEA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790728	Construcción De Red De Distribución Eléctrica - 317158	317158	San Luis Potosí	Villa de Arista	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$418,800	\$418,800	\$418,800	\$418,800	\$418,800	\$418,800	\$418,800	100.00	\$0	Otros	30	0.00	70.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300790736	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Colonia San Martín Primera Etapa - 255618	255618	San Luis Potosí	Villa de Arista	Martín Gámez	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 1004 FAIS	Obra	33-	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$437,150	\$437,150	\$437,150	\$437,150	\$437,150	\$437,150	\$437,150	100.00	\$0	Otros	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.