

Total: 17

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad         | Municipio       | Localidad           | Ámbito                 | Información General del Proyecto   |  |   | Avance Financiero                  |                          |                  |             |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |        |          | Observaciones |                  |                  |           |             |   |   |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------|---|---|
|                    |  |                    |                 |                 |                     |                        | Tipo de Recurso  | Programa Fondo Corrente  | Programa Fondo Corrente - Específico                              | Ramo                               | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Reasignado (Reasignado) | Comprometido | Devengado   | Ejecutado     | Pagado | % Avance |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Area | Avance Acum   |   |
| SLP0014020069970   | 1205 Otras Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topográfico - 8197                | 8197               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Otros Proyectos          | En Ejecución     |             |               |             |             |                         |              |             |               |        |          | 0.00          |                  |                  |           |             | Financiera: / Físico: / Registrado: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |   |
| SLP0014020069971   | 3101 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Tractores, Motociclos, Lanchetas Y Furgonetas - 8192          | 8192               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Otros Proyectos          | En Ejecución     |             |               |             |             |                         |              |             |               |        |          | 0.00          |                  |                  |           |             | Financiera: / Físico: / Registrado: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |   |
| SLP0014020069972   | 123 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 8197      | 8197               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Otros Proyectos          | En Ejecución     |             |               |             |             |                         |              |             |               |        |          | 0.00          |                  |                  |           |             | Financiera: / Físico: / Registrado: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |   |
| SLP0014020069973   | 3205 Arrendamiento De Vehículos Tractores, Motociclos, Lanchetas Y Furgonetas Para Servicios Públicos - 8189 | 8189               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Otros Proyectos          | En Ejecución     |             |               |             |             |                         |              |             |               |        |          | 0.00          |                  |                  |           |             | Financiera: / Físico: / Registrado: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |   |
| SLP0014020071936   | 323 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 8195      | 8195               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Otros Proyectos          | En Ejecución     |             |               |             |             |                         |              |             |               |        |          | 0.00          |                  |                  |           |             | Financiera: / Físico: / Registrado: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |   |
| SLP1510400595010   | Construcción De Cursos Domestico   | 2015-841           | San Luis Potosí | Villa de Arista | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios              | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA                                | Vivienda                           | En Ejecución             | 2015             | \$1,699,904 | \$1,699,904   | \$1,699,904 | \$1,699,904 | \$1,699,904             | \$1,699,904  | \$1,699,904 | \$1,699,904   | 100.00 | \$0      |               |                  | Vivienda         | 250       | 0.00        | 90.00   | Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.   |
| SLP1614020067382   | Ampliación De Red De Alumbrado Público, Av. Córdoba Y Prolongación Hidalgo - 649                             | 649                | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Urbanización             | En Ejecución     | 2016        | \$145,170     | \$145,170   | \$145,170   | \$145,170               | \$145,170    | \$145,170   | \$144,234     | 100.00 | \$0      |               |                  | Otros            | 100       | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: unidad de medida en luminarias / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.  |
| SLP1614020062411   | Rehabilitación De Equipo De Podo De Agua Potable - 320   | 320                | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Rafael          | Rural                  | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016        | \$34,336      | \$34,336    | \$34,336    | \$34,336                | \$34,336     | \$34,336    | \$34,336      | 100.00 | \$0      |               |                  | Otros            | 137       | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PODO / Registrado: SE CUBRILLO LA LIGA AL ACUERDO DE ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.        |
| SLP1614020064439   | Rehabilitación De Podo De Agua Potable En Cabeza Municipal - 6929  | 6929               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016        | \$80,783      | \$80,783    | \$80,783    | \$80,783                | \$80,783     | \$80,783    | \$80,783      | 100.00 | \$0      |               |                  | Otros            | 7,725     | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS / Registrado: SE CUBRILLO LA LIGA DEL ACUERDO DE ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.      |
| SLP1614020063431   | Construcción De Banquetas Con Cobertura Paralela En Calle Hidalgo Cabeza Municipal - 6848                    | 6848               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016        | \$246,177     | \$246,177   | \$246,177   | \$246,177               | \$246,029    | \$245,029   | 99.57         | \$0    |          |               | Metros Cuadrados | 100              | 100.00    | 100.00      | Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.   |   |
| SLP1614020065698   | Rehabilitación De Calle En Privado Suroeste Cabeza Municipal - 6814  | 6814               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016        | \$7,400       | \$7,400     | \$7,400     | \$7,400                 | \$7,400      | \$7,400     | \$7,400       | 100.00 | \$0      |               |                  | Otros            | 150       | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.   |
| SLP1614020065899   | Ampliación De Línea De Conducción De Drenaje Sanitario En Prolongación 14 De Marzo - 6856                    | 6856               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016        | \$7,656       | \$7,656     | \$7,656     | \$7,656                 | \$7,656      | \$7,656     | \$7,656       | 100.00 | \$0      |               |                  | Metros lineales  | 25        | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: / Registrado: SE CUBRILLO LA LIGA DEL ACUERDO DE ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                   |
| SLP1614020065941   | Rehabilitación De Calle Hidalgo En Cabeza Municipal - 6807   | 6807               | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016        | \$32,374      | \$32,374    | \$32,374    | \$32,374                | \$32,374     | \$32,374    | \$32,374      | 100.00 | \$0      |               |                  | Metros Cuadrados | 100       | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: / Registrado: SE CUBRILLO LA LIGA DEL ACUERDO DE ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                   |
| SLP16140200699710  | Rehabilitación De Servicio Sanitario En Sección Primaria Millano Lopez - 18987                               | 18987              | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Educación                | En Ejecución     | 2016        | \$2,129       | \$2,129     | \$2,129     | \$2,129                 | \$2,129      | \$2,129     | \$2,129       | 100.00 | \$0      |               |                  | Piezas           | 700       | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SERVICIOS SANITARIOS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.   |
| SLP1614020072648   | Rehabilitación De Carretera Villa De Arista Nocturna Bacheo - 18764  | 18764              | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016        | \$54,485      | \$54,485    | \$54,485    | \$54,485                | \$54,485     | \$54,485    | \$54,485      | 100.00 | \$0      |               |                  | Metros lineales  | 1,500     | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.   |
| SLP1614020072649   | Rehabilitación De Carretera Villa De Arista, Suroeste Cabeza Municipal Y Siste Bacheo - 18731                | 18731              | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista     | Urbano                 | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016        | \$54,485      | \$54,485    | \$54,485    | \$54,485                | \$54,485     | \$54,485    | \$54,485      | 100.00 | \$0      |               |                  | Metros lineales  | 1,500     | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: LA LONGITUD DE LA CARRETERA ES DE KM, PODO DE ACEROS LAS OBRAS QUE NO INCLUYEN / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.                |
| SLP1614020072681   | Rehabilitación De Bomba De Podo De Agua Potable - 6754   | 6754               | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Mesquite         | Rural                  | Aportaciones Federales   | 1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016        | \$20,000      | \$20,000    | \$20,000    | \$20,000                | \$20,000     | \$20,000    | \$20,000      | 100.00 | \$0      |               |                  | Otros            | 500       | 100.00      | 100.00  | Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PODO DE AGUA POTABLE, SE REQUALITTO LA BOMBA DEL PODO DE AGUA POTABLE. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |