

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 92

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
SLP17170200869477	Construcción De Barda En Jardin De Niños Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 80921	80921	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170200869478	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Privada Dieciseis De Septiembre - 51225	51225	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170200869479	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Privada Aquiles Serdan - 51321	51321	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170200869480	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Niños Heroes Sur En La Cabecera Municipal - 51285	51285	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170200869481	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Privada Guadalupe En Calle Aquiles Serdan - 51273	51273	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170300938704	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 197843	197843	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170300938705	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 148695	148695	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170300938706	Construcción De Guarniciones En Calle Niños Heroes - 149901	149901	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170300938707	Construcción De Guarniciones En Calle Veinte De Noviembre - 149888	149888	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170300938708	Construcción De Guarniciones En Calle Dieciséis De Septiembre - 149883	149883	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170300938709	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 149390	149390	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 92

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
SLP17170200869477	Construcción De Barde En Jardin De Niños Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 80921	80921	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170300938711	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Yecora En Villa De Arista - 148846	148846	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170300938712	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 148823	148823	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170300938713	Construcción De Guarniciones En Calle Cuauhtemoc - 149852	149852	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170300938714	Construcción De Tanque Elevado Para Distribución De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Villa De Arista - 149303	149303	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170300938715	Adquisición E Instalación De Bomba Para Pozo De Agua Potable En San Elias - 148727	148727	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Elias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170300938716	Construcción De Barde Perimetral En Jardin De Niños Josefina Ramos En Buenavista - 149227	149227	San Luis Potosí	Villa de Arista	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018042	Mejoramiento De Unidad Medica De Salud - 257139	257139	San Luis Potosí	Villa de Arista	La Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Salud
SLP17170401018610	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 331391	331391	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018611	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Alumbrado Publico - 331267	331267	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización
SLP17170401018612	Construcción De Alumbrado Publico En Prolongación Calle Hidalgo Boulevard Mariano Arista - 302696	302696	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización
SLP17170401018613	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Privada Veinte De Noviembre - 302568	302568	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170401018614	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Bocanegra - 302512	302512	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 92

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
SLP17170200869477	Construcción De Barda En Jardin De Niños Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 80921	80921	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018615	Rehabilitación De Aulas A Base De Pintura En La Escuela Primaria Mariano Arista En Cabecera Municipal - 304603	304603	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018616	Construcción De Cuartos Para Baños - 304463	304463	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018617	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle San Francisco Y Calle San Isidro Col Buenavista - 304495	304495	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización
SLP17170401018618	Mejoramiento De Aulas En Preparatoria General Mariano Arista En Cabecera Municipal - 302756	302756	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018619	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cabecera Municipal - 257154	257154	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018620	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Higuera Fresnos De Las Flores Y Pinos De La Plaza En La Colonia Nogales - 257131	257131	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170401018621	Adquisición De Tubería Para Sistemas De Riego - 257162	257162	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018622	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Privada Juárez En Cabecera Municipal - 257134	257134	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170401018623	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Emiliano Zapata - 257121	257121	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018624	Adquisición De Emulsión Para Bacheo - 233352	233352	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170401018625	Rehabilitación Y Construcción De Techos A Base De Lamina Galvanizada En Cabecera Municipal - 233340	233340	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018626	Rehabilitación Y Construcción De Techos A Base De Concreto En Cabecera Municipal - 233326	233326	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018627	Instalación De Medidor Volumetrico En Pozo De Agua Potable En Ejido Gonzalez - 232055	232055	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 92

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
SLP17170200869477	Construcción De Barda En Jardin De Niños Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 80921	80921	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018628	Rehabilitación Electromecanica De Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal - 232107	232107	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018629	Reposición De Motor En Pozo De Agua Potable De Gonzalez - 231990	231990	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018630	Rehabilitación De Bomba En Pozo De Agua Potable - 231917	231917	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018631	Adquisición De Motor Bomba Y Tubería Para La Rehabilitación Del Pozo Dos De Agua Potable Villa De Arista Ejido Gonzalez - 232088	232088	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018632	Ampliación De Red De Agua Potable En Prolongación Insurgentes En Cabecera Municipal - 232585	232585	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018633	Construcción De Biblioteca En Escuela Secundaria Xicotencatl Turrubiates - 228855	228855	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018634	Ampliación De Clínica Hospital En Cabecera Municipal - 225188	225188	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Salud
SLP17170401018635	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Tepeyac Al Antiguo Camino Al Arbolito - 225123	225123	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018636	Rehabilitación De Plantilla Y Talón A Base De Concreto Y Aplicación De Impermeabilizante En El Hospital Básico Comunitario Villa De Arista - 225012	225012	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Salud
SLP17170401018637	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Insurgentes - 226617	226617	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170401018638	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cerro Cuatro - 228823	228823	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018639	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Cinco De Mayo En Cabecera Municipal - 228431	228431	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades
SLP17170401018640	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Martínez De La Vega - 228382	228382	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 92

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
SLP17170200869477	Construcción De Barda En Jardin De Niños Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 80921	80921	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018641	Construcción De Cuarto Dormitorio - 308958	308958	San Luis Potosí	Villa de Arista	Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018642	Adquisición De Tubería Para Sistemas De Riego - 257165	257165	San Luis Potosí	Villa de Arista	Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018643	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 231464	231464	San Luis Potosí	Villa de Arista	Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018644	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 149426	149426	San Luis Potosí	Villa de Arista	Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018645	Rehabilitación De Techos A Base De Losa De Concreto - 304439	304439	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Charquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018646	Suministro De Transformador Para La Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable - 232176	232176	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Charquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018647	Rehabilitación De Techos A Base De Losa De Concreto - 301892	301892	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018648	Construcción De Comedor En Esc Primaria Revolución Mexicana - 302843	302843	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018649	Adquisición De Tubería Para Sistemas De Riego - 257167	257167	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018650	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 231458	231458	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018651	Construcción De Sistema De Agua Potable - 225089	225089	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018652	Construcción De Barda Perimetral En La Clínica De Salud - 225049	225049	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Salud
SLP17170401018653	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 149529	149529	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 92

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
SLP17170200869477	Construcción De Barda En Jardin De Niños Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 80921	80921	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018654	Construcción De Biblioteca En Jardin De Niños - 257142	257142	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Maguey de Ezqueda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018655	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 231472	231472	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Maguey de Ezqueda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018656	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 149598	149598	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Maguey de Ezqueda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018657	Rehabilitación De Techos A Base De Losa De Concreto - 301806	301806	San Luis Potosí	Villa de Arista	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018658	Rehabilitación Y Construcción De Techos A Base De Lamina Galvanizada - 257161	257161	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018659	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 257128	257128	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018660	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 231470	231470	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018661	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 149557	149557	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018662	Rehabilitación De Biblioteca En Escuela Primaria Vicente Rivera - 304639	304639	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018663	Rehabilitación De Techos A Base De Losa De Concreto - 257157	257157	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018664	Adquisición De Tubería Para Sistemas De Riego - 257164	257164	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018665	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 231466	231466	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018666	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 147493	147493	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 92

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
SLP17170200869477	Construcción De Barda En Jardín De Niños Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 80921	80921	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018667	Construcción De Piso Firme - 257159	257159	San Luis Potosí	Villa de Arista	Milpas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018668	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 149622	149622	San Luis Potosí	Villa de Arista	Rincón de Leijas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018669	Rehabilitación De Techos A Base De Losa De Concreto - 257156	257156	San Luis Potosí	Villa de Arista	Salitrillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018670	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 149579	149579	San Luis Potosí	Villa de Arista	Salitrillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018671	Construcción De Red De Distribución Eléctrica - 310713	310713	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Elias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización
SLP17170401018672	Adquisición De Tubería Para Sistemas De Riego - 257169	257169	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Elias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018673	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Uno - 149503	149503	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Elias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018674	Suministro De Motor Y Bomba Sumergible Para La Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable - 232177	232177	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018675	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Comunitario - 231704	231704	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018676	Rehabilitación De Techos A Base De Losa De Concreto En San Pedro - 228775	228775	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018677	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 231469	231469	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018678	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 231471	231471	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Fidel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018679	Suministro De Bomba Para La Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable - 232250	232250	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Fidel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 92

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
SLP17170200869477	Construcción De Barde En Jardin De Niños Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 80921	80921	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación
SLP17170401018680	Rehabilitación Y Construcción De Techos A Base De Concreto - 257160	257160	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda
SLP17170401018681	Equipamiento Electromecánico De Pozo De Agua Potable - 232598	232598	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento
SLP17170401018682	Adquisición De Tubería Para Sistemas De Riego - 257163	257163	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José de Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos
SLP17170401018683	Adquisición De Tubería Para Sistemas De Riego - 257166	257166	San Luis Potosí	Villa de Arista	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2017	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	100.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA CANTIDAD REAL DE METROS LINEALES ES 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$19,140	\$19,140	\$19,140	\$19,140	\$19,140	\$19,140	\$19,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$47,444	\$47,444	\$47,444	\$47,444	\$47,444	\$47,444	\$47,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$80,250	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$29,352							0.00		Otros	130	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$35,438							0.00		Metros	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$44,276							0.00		Metros	100	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$475,500	\$475,500	\$475,500	\$475,500	\$475,500	\$475,500	\$475,500	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 001 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones	
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
En Ejecución	2017	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	100.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA CANTIDAD REAL DE METROS LINEALES ES 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$38,976	\$38,976	\$38,976	\$38,976	\$38,976	\$38,976	\$38,976	\$38,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	695	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$56,060								0.00		Metros	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Otros	6,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DEPOSITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$63,684	\$63,684	\$63,684	\$63,684	\$63,684	\$63,684	\$63,684	\$63,684	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	\$34,125	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$20,294	\$20,294	\$20,294	\$20,294	\$20,294	\$20,294	\$20,294	\$20,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$148,456	\$148,457	\$148,457	\$148,457	\$148,457	\$148,457	\$148,457	\$148,457	100.00	\$0	Otros	6,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$63,302	\$63,302	\$63,302	\$63,302	\$63,302	\$63,302	\$63,302	\$63,302	100.00	\$0	Otros	6,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$709,536	\$709,536	\$709,536	\$709,536	\$709,536	\$709,536	\$709,536	\$709,536	100.00	\$0	Luminaria	250	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$114,562	\$114,562	\$114,562	\$114,562	\$114,562	\$114,562	\$114,562	\$114,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$101,145	\$177,191	\$177,191	\$177,191	\$177,191	\$177,191	\$177,191	\$177,191	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: EL AVANCE SOLO ES EL TRAZADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
En Ejecución	2017	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	100.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA CANTIDAD REAL DE METROS LINEALES ES 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$30,000	\$16,094	\$16,094	\$16,094	\$16,094	\$16,094	\$16,094	\$16,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$10,000	\$16,061	\$16,061	\$16,061	\$16,061	\$16,061	\$16,061	\$16,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$165,227	\$165,227	\$165,227	\$165,227	\$165,227	\$165,227	\$165,227	\$165,227	100.00	\$0	Otros	36	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$8,758	\$8,758	\$8,758	\$8,758	\$8,758	\$8,758	\$8,758	\$8,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$187,690	\$181,848	\$181,848	\$181,848	\$181,848	\$181,848	\$181,848	\$181,848	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$243,142	\$243,142	\$243,142	\$243,142	\$243,142	\$243,142	\$243,142	\$243,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$19,601	\$19,601	\$19,601	\$19,601	\$19,601	\$19,601	\$19,601	\$19,601	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$74,530	\$74,530	\$74,530	\$74,530	\$74,530	\$74,530	\$74,530	\$74,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$4,323	\$4,323	\$4,323	\$4,323	\$4,323	\$4,323	\$4,323	\$4,323	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$116,754	\$116,754	\$116,754	\$116,754	\$116,754	\$116,754	\$116,754	\$116,754	100.00	\$0	Metros lineales	7,575	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA LONGITUD ES LA CANTIDAD DE LOS CAMINOS BACHEADOS, SOLO SE TAPAN BACHES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$513,800	\$517,081	\$517,081	\$517,081	\$517,081	\$517,081	\$517,081	\$517,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$9,048	\$9,048	\$9,048	\$9,048	\$9,048	\$9,048	\$9,048	\$9,048	100.00	\$0	Otros	7,575	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MEDIDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones	
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
En Ejecución	2017	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	100.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA CANTIDAD REAL DE METROS LINEALES ES 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$42,595	\$42,595	\$42,595	\$42,595	\$42,595	\$42,595	\$42,595	\$42,595	100.00	\$0	Otros	7,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	100.00	\$0	Otros	7,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Otros	7,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$91,141	\$91,141	\$91,141	\$91,141	\$91,141	\$91,141	\$91,141	\$91,141	100.00	\$0	Otros	7,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$55,431	\$55,431	\$55,431	\$55,431	\$55,431	\$55,431	\$55,431	\$55,431	100.00	\$0	Metros lineales	7,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida es m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$2,479,756	\$2,479,756	\$2,479,756	\$2,479,756	\$2,479,756	\$2,479,756	\$2,479,756	\$2,479,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,575	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$685,559	\$685,559	\$685,559	\$685,559	\$685,559	\$685,559	\$685,559	\$685,559	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$45,504	\$45,504	\$45,504	\$45,504	\$45,504	\$45,504	\$45,504	\$45,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	197	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 004 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	\$65,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$89,471	\$89,471	\$89,471	\$89,471	\$89,471	\$89,471	\$89,471	\$89,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2017	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	100.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA CANTIDAD REAL DE METROS LINEALES ES 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$23,000	\$23,447	\$23,447	\$23,447	\$23,447	\$23,447	\$23,447	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	Metros	11	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 004 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: unidad de medida pieza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$27,000	\$14,886	\$14,886	\$14,886	\$14,886	\$14,886	\$14,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$26,680	\$26,680	\$26,680	\$26,680	\$26,680	\$26,680	\$26,680	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$459,154	\$459,154	\$459,154	\$459,154	\$459,154	\$136,175	\$136,175	29.66	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	10.00	Financiera: solo se pago lo correspondiente al recurso de ramo 33 / Fisica: el avance solo corresponde al estudio de la mecanica de suelos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$1,321	\$1,321	\$1,321	\$1,321	\$1,321	\$1,321	\$1,321	100.00	\$0	Metros	6	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 004 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$2,128,837	\$2,128,837	\$2,128,837	\$2,128,837	\$2,128,837	\$2,128,837	\$2,128,837	100.00	\$0	Otros	795	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: EL AVANCE ABARCA LA LINEA DE CONDUCCION TERMINADA Y UN 20% DE AVANCE EN EL TANQUE ELEVADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$122,868	\$122,868	\$122,868	\$122,868	\$122,868	\$122,868	\$122,868	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$76,500	\$76,500	\$76,500	\$76,500	\$76,500	\$76,500	\$76,500	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones	
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
En Ejecución	2017	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	100.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA CANTIDAD REAL DE METROS LINEALES ES 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$48,219	\$48,219	\$48,219	\$48,219	\$48,219	\$48,219	\$48,219	\$48,219	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 004 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 001 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	\$2,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$17,392	\$17,392	\$17,392	\$17,392	\$17,392	\$17,392	\$17,392	\$17,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$838,265	\$838,265	\$838,265	\$838,265	\$838,265	\$838,265	\$838,265	\$838,265	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 004 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL CONTRATO 001 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$6,168	\$6,168	\$6,168	\$6,168	\$6,168	\$6,168	\$6,168	\$6,168	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$19,800	\$27,965	\$27,965	\$27,965	\$27,965	\$27,965	\$27,965	\$27,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$42,069	\$42,069	\$42,069	\$42,069	\$42,069	\$42,069	\$42,069	\$42,069	100.00	\$0	Metros	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 004 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 001 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones	
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
En Ejecución	2017	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	100.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA CANTIDAD REAL DE METROS LINEALES ES 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 001 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$122,532	\$55,716	\$55,716	\$55,716	\$55,716	\$55,716	\$55,716	\$55,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 001 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	\$192,156	100.00	\$0	Otros	23	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$3,715	\$3,715	\$3,715	\$3,715	\$3,715	\$3,715	\$3,715	\$3,715	100.00	\$0	Metros	7	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 001 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$22,930	\$22,930	\$22,930	\$22,930	\$22,930	\$22,930	\$22,930	\$22,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$5,430	\$10,110	\$10,110	\$10,110	\$10,110	\$10,110	\$10,110	\$10,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 004 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: EL CONTRATO 004 ABARCA TODAS LAS LOCALIDADES ESPECIFICADAS CON LA MISMA CLAVE DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones	
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
En Ejecución	2017	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	\$23,048	100.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA CANTIDAD REAL DE METROS LINEALES ES 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$16,920	\$16,920	\$16,920	\$16,920	\$16,920	\$16,920	\$16,920	\$16,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$224,703	\$224,703	\$224,703	\$224,703	\$224,703	\$224,703	\$224,703	\$224,703	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$5,043	\$5,043	\$5,043	\$5,043	\$5,043	\$5,043	\$5,043	\$5,043	100.00	\$0	Metros	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$15,252	\$15,252	\$15,252	\$15,252	\$15,252	\$15,252	\$15,252	\$15,252	100.00	\$0	Metros	7	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.