

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 14

Información General del Proyecto														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus			
SLP17170100851356	Rehabilitación De Centro Cultural	001-2017	San Luis Potosi	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$164,976	\$164,976
SLP17170200890112	Mejoramiento De Plaza Civica En Preescolar Comunitario	2017-585	San Luis Potosi	Villa de Arista	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2017	\$9,864	\$9,864
SLP17170200890117	Mejoramiento De Plaza Civica En Escuela Primaria Comunitaria	2017-586	San Luis Potosi	Villa de Arista	El Maguey de Limones	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2017	\$24,642	\$26,462
SLP17170200890126	Adquisicion De Alfombra Sintetica Para La Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal	2017-822	San Luis Potosi	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2017	\$353,456	\$353,457
SLP17170200890130	Rehabilitación Con Cercado En Canchas De Beisbol Y Futbol En Unidad Deportiva	2017-1978	San Luis Potosi	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2017	\$233,126	\$233,127
SLP17170200890132	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Parque La Laguna Primera Etapa: Barda Perimetral	2017-1985	San Luis Potosi	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,999
SLP17170200890137	Adquisición De Uniformes Para El Cuerpo De Seguridad Publica	2017-1990	San Luis Potosi	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$59,894	\$59,894
SLP17170200890138	Equipamiento De Subestación Electrica En Acopiadora De Nopal Y Tuna	2017-2070	San Luis Potosi	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000
SLP17170401050146	Rehabilitación De Cercado Perimetral Del Parque La Laguna Segunda Etapa	2017-2043	San Luis Potosi	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$216,711	\$216,711
SLP17170401051926	Construcción De Línea De Conduccion De Agua Potable De Buenavista A Venta Del Carmen	2017-6742	San Luis Potosi	Villa de Arista	La Pelotera (Venta del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,420	\$57,420
SLP17170401051929	Construcción De Línea De Conduccion De Agua Potable En Calle Francisco I Madero	2017-6745	San Luis Potosi	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$69,832	\$69,832
SLP17170401051936	Rehabilitacion Con Cercado En Cancha De Beisbol En Unidad Deportiva	2017-1981	San Luis Potosi	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2017	\$139,999	\$139,999
SLP17170401053333	Rehabilitación De Techos A Base De Losa De Concreto	2017-9852	San Luis Potosi	Villa de Arista	El Tajo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,849	\$19,850
SLP17170401053358	Rehabilitación De Edificio De Seguridad Publica	2017-2081	San Luis Potosi	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$163,416	\$163,417

Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	100.00	\$0	Metros lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$9,864	\$9,864	\$9,864	\$9,864	\$9,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$26,462	\$26,462	\$26,462	\$26,462	\$26,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$353,457	\$353,457	\$353,457	\$353,457	\$353,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICIONES, EL SISTEMA NO DEJO CAPTURAR EL CONTRATO Y SE PROCEDIO A CAPTURAR POR ADMINISTRACION DIRECTA, LAS LIGAS SON AL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA. - SE MODIFICO EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO Y SOLO ASI DEJO CAPTURAR EL CONTRATO, NO TOMAR ENCUENTA LAS OBSERVACIONES ANTERIORES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$233,127	\$233,127	\$233,127	\$233,127	\$233,127	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$59,894	\$59,894	\$59,894	\$59,894	\$59,894	100.00	\$0	Lote	16	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUBESTACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$216,711	\$216,711	\$216,711	\$216,711	\$216,711	100.00	\$0	Metros lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$57,420	\$57,420	\$57,420	\$57,420	\$57,420	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$69,832	\$69,832	\$69,832	\$69,832	\$69,832	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: EL AVANCE SOLO ES POR LA APERTURA DEL CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$139,999	\$139,999	\$139,999	\$139,999	\$139,999	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$19,850	\$19,850	\$19,850	\$19,850	\$19,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$163,417	\$163,417	\$163,417	\$163,417	\$163,417	100.00	\$0	Otros	7,575	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EDIFICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.