

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 17

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
SLP1515040059551	Construcción De Curtos Dormitorio	2015-5441	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079069 2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Dieciséis De Septiembre Cabecera Municipal De Villa De Arista - 348214	348214	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079069 3	Pavimentación De Concreto Hidraulico Privada Niños Heroes Cabecera Municipal De Villa De Arista - 348246	348246	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079069 5	Terminacion De Aula Didáctica En Jardin De Niños Gabriela Mistral En La Cabecera Municipal - 348431	348431	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079069 6	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Avenida Cordelia Y Privadas Hipódromo En Cabecera Municipal - 348429	348429	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079069 7	Rehabilitación De Calles A Base De Asfalto En Cabecera Municipal - 348427	348427	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079069 8	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Cuahutemoc Cabecera Municipal De Villa De Arista - 348096	348096	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079069 9	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Veinte De Noviembre Cabecera Municipal De Villa De Arista - 329757	329757	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079070 1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Lateral Miguel Hidalgo En Cabecera Municipal - 316494	316494	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079070 2	Ampliacion Consulta Externa Hbc Villa De Arista Slp Primera Etapa - 318285	318285	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP1616030079070 3	Construcción De Cuartos Dormitorios Zona Dos - 324369	324369	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
SLP1616030079070 4	Construcción De Cuartos Dormitorios Zona Uno - 324338	324338	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 17

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
SLP15150400595510	Construcción De Curtos Dormitorio	2015-5441	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP16160300790706	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Cordelia En Cabecera Municipal - 311311	311311	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP16160300790725	Construcción De Biblioteca En Escuela Preparatoria - 327194	327194	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP16160300790727	Perforación De Pozo Profundo - 326897	326897	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP16160300790728	Construcción De Red De Distribución Electrica - 317158	317158	San Luis Potosí	Villa de Arista	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
SLP17170100836430	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 1005	1005	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$919,928	\$919,928	\$919,928	\$919,928	\$919,928	\$919,928	\$919,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$815,022	\$815,022	\$815,022	\$815,022	\$815,022	\$815,022	\$815,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	100.00	\$0	Otros	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2016	\$775,890	\$775,890	\$775,890	\$775,890	\$775,890	\$775,890	\$775,890	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,925	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,494,280	\$1,494,280	\$1,494,280	\$1,494,280	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$976,458	\$976,458	\$976,458	\$976,458	\$976,458	\$976,458	\$976,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$766,525	\$766,525	\$766,525	\$766,525	\$766,525	\$766,525	\$766,525	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Salud	En Ejecución	2016	\$1,999,989	\$1,999,990	\$1,999,990	\$1,999,990	\$1,999,990	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,575	0.00	60.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES HOSPITAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2016	\$991,544	\$991,544	\$991,544	\$991,544	\$991,544	\$991,544	\$991,544	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,284,862	\$2,284,862	\$2,284,862	\$2,284,862	\$2,284,862	#####	#####	100.00	\$0	Vivienda	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	\$1,946,817	#####	#####	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$249,870	\$249,870	\$249,870	\$249,870	\$249,870	\$249,870	\$249,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,098,668	\$2,098,668	\$2,098,668	\$2,098,668	\$2,098,668	#####	#####	100.00	\$0	Otros	405	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2016	\$418,800	\$418,800	\$418,800	\$418,800	\$418,800	\$418,800	\$418,800	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,457	\$148,457	\$148,457	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,575	0.00	50.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.