

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SLP00170200890126	Adquisición De Alfombra Sintetica Para La Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal	2017-822	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAM UN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2017	\$353,456								0.00		Metros Cuadros	2,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP00170200890132	Rehabilitación De Techado En Cancha De Basquetbol En Parque La Laguna	2017-1985	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAM UN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP17170100851356	Rehabilitación De Centro Cultural	001-2017	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAM UN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	100.00	\$0	Metros lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170200890112	Mejoramiento De Plaza Civica En Preescolar Comunitario	2017-585	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAM UN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2017	\$9,864	\$9,864	\$9,864	\$9,864	\$9,864	\$9,864	\$9,864	\$9,864	100.00	\$0	Metros Cuadros	30	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00170200890126	Adquisición De Alfombra Sintetica Para La Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal	2017-822	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2017	\$353,456								0.00		Metros Cuadros	2,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP17170200890117	Mejoramiento De Plaza Civica En Escuela Primaria Comunitaria	2017-586	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Maguey de Limones	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2017	\$24,642	\$24,624	\$24,624	\$24,624	\$24,624	\$24,624	\$24,624	\$24,624	100.00	\$0	Metros Cuadros	20	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170200890130	Rehabilitación Con Cercado En Canchas De Beisbol Y Futbol En Unidad Deportiva	2017-1978	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derrama Deros	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2017	\$233,126	\$233,127	\$233,127	\$233,127	\$233,127	\$233,127	\$233,127	\$233,127	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170200890137	Adquisición De Uniformes Para El Cuerpo De Seguridad Publica	2017-1990	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$59,894	\$59,894	\$59,894	\$59,894	\$59,894	\$59,894	\$59,894	\$59,894	100.00	\$0	Lote	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170200890138	Equipamiento De Subestación Electrica En Acopiadora De Nopal Y Tuna	2017-2070	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUBESTACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.